Чек-лист готовности объекта для выезда специалиста на пуско-наладочные работы ИБП поставки АО «ДКС»

№ п/п	Наименование	Проверка выполнена, да/нет	Дата	Подпись отв. лица/ ФИО
1	Строительные (штукатурные, молярные) работы в помещениях предназначенных для установки ИБП (АКБ шкафов) завершены.			
2	Строительная готовность установки ИБП (АКБ) в помещение имеется.			
3	В помещении установлено оборудование поддерживающее соответствующие климатические условия работы оборудования ИБП (АКБ).			
4	ИБП, шкаф АКБ, внешние шкафы с предохранителями[1] установлены в помещение в местах постоянной эксплуатации. (фото 1)			
5	Питающий кабель - ввод 1, кабель байпас [2]- ввод 2 (если поддерживается ИБП), кабель от ИБП к шкафу АКБ (внешнему шкафу с предохранителями), кабель питающий нагрузку в соответствии с проектом и рекомендациям производителя проложены и имеют необходимые сечения, (фото 2)			
6	Наконечники установлены на кабель (опрессованы) , (фото 3)			
7	Кабели подведены к оборудованию, кабели подключены, (фото 4) **Работы проводятся без включения ИБП!**			
8	Питание от ЭЩ к ИБП может быть подано в любой момент. Нагрузка установлена и подключена, (фото 5).			
9	Батареи установлены в батарейный шкаф и к ним подсоединены перемычки, (фото 6)			

Примечание:

1. Заполненный чек-лист направляется Заказчиком по электронной почте в АО «ДКС» по адресу service@dkc.ru, а оригинал в 1 экземпляре передается Подрядчику при приезде на объект.
2. Для исключения разногласий между Заказчиком и Подрядчиком в оценке строительной готовности объекта для наладки ИБП (АКБ) к чек-листу прилагать фотоотчет (фото 1-6).

ЗАКАЗЧИК

_____
(название компании)

_____
(Должность ответств.лица)

_____/ /
(подпись) ФИО

ПОДРЯДЧИК

АО «ДКС»

_____
(Должность ответств.лица)

_____ / /
(подпись) ФИО

[1] Если имеются в поставке.
[2] Если поддерживается в ИБП

АО "ДКС"
170025, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15
+7 4822 33 28 81, tver@dkc.ru

Региональное представительство:
125040, г. Москва, Ленинградский проспект 15 стр.20.
+7 495 777 777 9, info@dkc.ru

Объём выполняемых работ и разграничение зон ответственности Подрядчика и Заказчика

№ п/п	Наименование	Ответственный исполнитель
1	**Подготовительные работы**	
1.1	Установка ИБП и батарейных шкафов на места установки согласно проектной документации.	Заказчик
1.2	Доставка аккумуляторных батарей к батарейным шкафам	Заказчик
1.3	Подготовка кабеля вход/байпас/выход для подключения к ИБП, а также кабеля для подключения к батарейному шкафу/-ам.	Заказчик
2	**Пуско-наладочные работы**	
2.1	Установка ИБП, шкафа АКБ, кабеля подключения, нагрузки.	Заказчик
2.2	Заполнение шкафа аккумуляторными батареями.	Заказчик
2.3	Соединение аккумуляторных батарей перемычками.	Заказчик
2.4	Подключение питающего кабеля (вход), байпас и кабеля нагрузки (выход) к ИБП, также кабеля от шкафа АКБ к ИБП	Заказчик
2.5	Проверка корректности подключения АКБ и ИБП, соединений перемычек и кабеля.	Подрядчик
2.6	Включение ИБП, настройка и проверка его работоспособности в различных режимах работы	Подрядчик
2.7	Инструктаж по эксплуатации поставленного оборудования	Подрядчик
2.8	Составление и подписание документов по выполненным работам	Подрядчик, Заказчик

ЗАКАЗЧИК

_____
(название компании)

_____
(Должность ответств.лица)

_____/ /
(подпись) ФИО

ПОДРЯДЧИК

АО «ДКС»

_____
(Должность ответств.лица)

_____ / /
(подпись) ФИО